










竣 工 验 收 证 书

工程名称	北湛河治理及八矿区域污水处理项目	开工日期	2020年10月01日
施工单位	平顶山市兴城城市建设有限责任公司	竣工日期	2021年12月20日
合同造价 (万元)	/	施工决算 (万元)	1546.74
<p>验收范围及数量:</p> <p>1、设备工程:本工程污水站采用埋地式一体化设备,碳钢结构,有4套格栅、调节池及提升泵站设备(串联),有10套200m³/d的一体化设备,有2套250m³/d的一体化设备,集成式设备间2座、管理房一座。</p> <p>2、设备基础:设备基础下部为30cm级配碎石+10cm厚C15砼垫层+60cm厚C30钢筋砼基础底板(抗渗等级P6),内配HRB400Φ14双向双层钢筋;</p> <p>3、排水工程:厂区内排水管道铺设、厂区外至生态渠起点段排水管道铺设;</p> <p>4、道路工程:设备处理厂厂区环线道路,厂区外东侧生产道路D0+000—D0+055、厂区外向南K0+000—K0+869段道路、北湛河入口处新建道路K1+845—K1+905段;</p> <p>5、电气工程:从厂区外引入厂区的一套10KV供电系统、用电设备的配电、辅助建筑物照明、厂区照明、厂区监控、北湛河入口处东广场、西游园照明等。</p> <p>6、绿化工程:包括厂区内绿化、厂区外道路西侧路肩段绿化、生态渠K0+000—K1+909.7段两侧绿化、北湛河入口处东广场、西游园绿化等;</p> <p>7、生态渠:沟槽开挖、边坡清理、清淤、护坡及路肩绿化、沟渠内水生植物种植等。</p> <p>8、景观桥:北湛河入口处景观小桥一座;</p>			
<p>存在问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">外观检查中未发现明显的缺陷,量测项目全部合格,质量保证资料真实,完整。</p>			
<p>对工程的质量评价:</p> <p style="text-align: center;">工程已按施工合同要求完成,经验收合格,外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意验收。</p>			
竣工验收日期:		2021年12月30日	
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 签名:  (盖章)	勘察单位	 签名:  (盖章)
设计单位	 签名:  (盖章)	监理单位	 签名:  (盖章)
施工单位	 签名:  (盖章)		